

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 203/100622/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3270 Scherpe beemd
Vier eeuwenlaan 10

EIGENAAR: Caluwerts

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Sun Cell

Adres: 3270 Scherpe beemd, Mannerberg 21

INSTALLATEUR: //

Adres: _____

BTW of IK: BE 0810 112 326

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 34189864

Index: _____

Datum van het onderzoek: 22/06/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid; Type der lokalen: zonnepanelen

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 220 V Bescherming van de aansluiting Diff 40A/300mA

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Bas Diff 40A/300mA

Type van de aardelektrode: IUS ~~basen - pennen - horizontale geleider~~ Schema: D

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 4,3 Ohm; RI tot NG MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Experimentele elektrische installatie betreffende enkel kring met omvormer details: - diff. lp: 40A-300mA 2P AD
poneder: 18 stuks | beschikking omvormer: 20A 2P
omvormer: SMA | scherm's dommeris
SB 4000 PL-20 | presencestroom teller: Funder
serienr: 2100910918 | 2 pinok " : 000624,8 kWh
pacmax: 4000 W | klasse " : B

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangedesde van de stroomverdeler

Nota: - geen isolatiemeting wegens abelgonesche componenten
Van de gekende konet tussse de beschikkingen: van omvormer en
panelen behoort niet tot de controle

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS worden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/06/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____