



- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Res:

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: BTW nr: of identiteitskaartnr: Stroomleverancier: <u>Iverloch</u> Meter nr: stand: Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: <u>P006p3 22 16</u> Lid nr: Installatie: Naam: Adres: <u>Hoegaardse straat 100</u> <u>Leuven</u> Datum onderzoek: <u>26 04 2004</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: Naam, Voornaam: <u>Vnolize - Vennema</u> Adres: <u>Hoegaardse straat 100</u> Aanvrager: <u>Leuven</u>
--	---

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 240 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: IT01
 Omschrijving aansluiting: Ondergrond Kabeltype: EXIS Doorsnede: 4 x 20 mm²
 Voeding hoofdbord: 2 x 20 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13
 Type aardelektrode: penne Spreidingsweerstand: 19 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen
op: werken is op of te werken

De hoofddifferentieel was - werd (~~niet~~) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 26 04 2004 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

[Handwritten Signature]